

Nowe drogi w centrum Łodzi

Utworzono: piątek, 26, sierpień 2016 09:15



W Łodzi prowadzona jest budowa lub przebudowa 6 km dróg wokół dworca Łódź Fabryczna, z czego 5 km już wykonano, w tym m.in. cztery wiadukty (trzy wiadukty drogowe, jeden tramwajowy).



Gotowe ulice to: Narutowicza, Kilińskiego, POW, Składowa, Nowotargowa (bez skrzyżowania z Tuwima), Nowowęglowa, Wierzbowa, Tramwajowa (od Tuwima do Węglowej).

Z większość ulic już można korzystać. Na pozostałych trwają odbiory lub prowadzone są prace wykończeniowe. Ostateczny termin dla udostępnienia do ruchu wszystkich odcinków to termin otwarcia dworca, a więc początek grudnia.

Prace prowadzone są jeszcze na: skrzyżowaniu Nowotargowej z Tuwima (koniec prac planujemy na początek września), odcinku Tramwajowej od Węglowej do Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem z Narutowicza (koniec prac planowany na wrzesień/październik), Lindleya – start prac po zakończeniu przebudowy

Nowe drogi w centrum Łodzi

Utworzono: piątek, 26, sierpień 2016 09:15

Tramwajowej, ponieważ ulica zapewnia dojazd dla mieszkańców, oraz na Składowej i Knychalskiego, gdzie koniec prac zaplanowano w przyszłym roku ze względu na wznoszony biurowiec. Obie budowy trzeba skoordynować, by pojazdy z budowy biurowca nie niszczyły odnawianych dróg.

Źródło: UM Łódź