

Na budowie S7 Nidzica - Napierki

Utworzono: piątek, 02, wrzesień 2016 10:43



Budowa S7 Nidzica - Napierki

została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: obwodnicę Nidzicy (od węzła Nidzica Północ do węzła Nidzica Południe, o długości 9,1 km) oraz odcinek do węzła Nidzica Południe do Napierki (o długości 13,6 km).

Umowy na realizację tych projektów zostały zawarte w styczniu 2015 r. Wykonawcą pierwszego zadania jest firma Strabag Sp. z o.o. (aktualne zaawansowanie rzeczowe wynosi 72%), a drugiego firma Strabag Infrastruktura Południe (aktualne zaawansowanie rzeczowe to 60%).

Zgodnie z zawartymi kontraktami termin realizacji obydwu odcinków przypada na maj 2017 roku. Nie ma zagrożeń dla terminowej realizacji zadań, obydwaj wykonawcy osiągnęli w terminie tzw. kamienie milowe, czyli w określonym czasie od podpisania umów wykonali określoną w umowie ilość robót.

Dzięki obwodnicy Nidzicy w ciągu S7 ruch pojazdów wyprowadzony zostanie poza obszary zabudowane, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Odcinek ten stanowi kontynuację i uzupełnienie ciągu trasy S7 (połączy się z wcześniej oddanym do ruchu odcinkiem Olsztynek - Nidzica). Dzięki inwestycji możliwa będzie poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i połączeniach między miastami.

Kontynuacją tego ciągu będzie trasa S7 Napierki - Płońsk, podzielona na 4 odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 71 km, dla których obecnie prowadzone są postępowania przetargowe. Podpisanie umów z wykonawcami przewidywane jest na pierwszą połowę 2017 r.

Źródło: MIB